



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

|                                                               |                                 |                          |                            |                            |             |                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Nº OPERAÇÃO<br>1060695-25       | Nº SICONV<br>874056/2018 | VALORES CONTRATADOS (R\$): |                            |             | RECURSO<br>OGU |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CRAS               | MUNICÍPIO / UF<br>TOMAR DO GERU | REPASSE<br>319.428,00    | CONTRAPARTIDA<br>13.326,27 | INVESTIMENTO<br>332.754,27 | Nº RRE<br>2 |                |

|                                |                                           |                        |                    |                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Situação do TC/CR:<br>Atrasada | Percentual previsto em:<br>abr-24 100,00% | Saldo a<br>Reprogramar | Repasse (R\$)<br>- | Contrapartida (R\$)<br>7.506,49 |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|

## Valores Medidos (R\$)

| Meta | Descrição da Meta  | Situação                  | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação /<br>nº do CTEF | BM /<br>PLE<br>nº | Valor Total (R\$)       | Acumulado<br>Período Anterior | No Período | Acumulado<br>incluindo o<br>Período | Execução<br>Física<br>Acum. |
|------|--------------------|---------------------------|------------|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1.   | CONSTRUÇÃO DE CRAS | Licitado / Em<br>Execução | 166,46     | m²    | 0                                 | 2                 | 325.247,78              | 43.598,95                     | 20.875,02  | 64.473,97                           | 19,82%                      |
|      |                    |                           |            |       |                                   |                   | (%) ( 100,00% )         | ( 13,40% )                    | ( 6,42% )  | ( 19,82% )                          | 19,82%                      |
|      |                    |                           |            |       |                                   |                   | Repasse 319.428,00      | 42.818,82                     | 20.501,50  | 63.320,32                           |                             |
|      |                    |                           |            |       |                                   |                   | Contrapartida 5.819,78  | 780,13                        | 373,52     | 1.153,65                            |                             |
|      |                    |                           |            |       |                                   |                   | Outros -                | -                             | -          | -                                   |                             |
|      |                    |                           |            |       |                                   |                   | Investimento 325.247,78 | 43.598,95                     | 20.875,02  | 64.473,97                           |                             |

Acumulado Anterior: 13,40%

Observações:

TOMAR DO GERU

Local

Representante Tomador

Nome: PEDRO SILVA COSTA FILHO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quinta-feira, 18 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DIEGO BRITO SANTANA

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 270837639-0

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome: LUCILEYDE SOARES CLEMENTINO SANTANA

Cargo: SECRETÁRIA DE FINANÇAS