



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO DE JANEIRO A JULHO DE 2024 - PMTG E FMAS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Valor Reajuste	Aditivo	Valor Contratado Final	Valor Pago	%	
									Realização Física	Realização Financeira
CONSTRUÇÃO DO CRAS	ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	18/08/2020	18/10/2024	R\$ 325.247,78	R\$ 101.348,09	R\$ 54.537,50	R\$ 481.133,37	R\$ 95.032,40	19,82%	19,82%
CONCLUSÃO CONTRUÇÃO ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE	HN CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	02/04/2024	02/10/2025	R\$ 3.602.555,42	-		R\$ 3.602.555,42	R\$ 463.057,11	22,81%	12,85%
CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO - ESCOLA DR. ALBANO FRANCO	WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	21/12/2023	21/06/2024	R\$ 41.923,50	-	-	R\$ 41.923,50	R\$ 41.923,50	100,00%	100,00%
CONSTRUÇÃO MURO - PÁTIO DE COMPOSTAGEM	WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	04/12/2023	04/03/2024	R\$ 47.237,93	-	-	R\$ 47.237,93	R\$ 47.237,93	100,00%	100,00%

VALDINHO DA SILVA SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO DE JANEIRO A JULHO 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO DE JANEIRO A JULHO 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado Final	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
NÃO HÁ OBRAS EM ANDAMENTO									

VALDINHO DA SILVA SOARES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES