



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

OBRAS EM ANDAMENTO JANEIRO A MARÇO - PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA	EMPRESA	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	VALOR REAJUSTE	ADITIVO	VALOR CONTRATADO FINAL	VALOR PAGO	%	
									REALIZAÇÃO FÍSICA	REALIZAÇÃO FINANCEIRA
ESCOLA 12 SALAS PADRÃO FNDE	HN CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA	02/04/2024	02/10/2025	R\$ 3.602.555,42		R\$ 802.091,39	R\$ 4.404.646,81	R\$ 2.623.161,97	59,55%	59,55%


JADILSON ALMEIDA GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

OBRAS EM ANDAMENTO JANEIRO A MARÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA	EMPRESA	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE TÉRMINO	VALOR CONTRATADO	VALOR REAJUSTE	ADITIVO	VALOR CONTRATADO FINAL	VALOR PAGO	%	
									REALIZAÇÃO FÍSICA	REALIZAÇÃO FINANCEIRA
NÃO HÁ OBRA EM ANDAMENTO										

JADIELSON ALMEIDA GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES