



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - PMTG

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado Final	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
PERFURAÇÃO DE 7 POÇOS ARTESIANOS	JORRA ÁGUA LTDA - ME	24/04/2020	22/04/2022	R\$ 351.491,47	-	R\$351.491,47	-	58,53%	
REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS	MPO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	16/08/2019	16/04/2022	R\$ 294.712,16	-	R\$294.712,16	-	74,85%	
REFORMA DE 7 PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	22/08/2019	19/11/2021	R\$ 721.179,51	R\$ 350.006,21	R\$1.071.185,72	-	100,00%	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CRAS E DE RUAS DO POVOADO CAMPO GRANDE	CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI	26/08/2019	23/04/2022	R\$ 258.897,69	-	R\$258.897,69	-	56,17%	
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: ROBÉRIO DIAS II, JOÃO MACIEL, BECO DE BIRA E RUA PROJETADA	ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP	25/06/2018	12/09/2021	R\$ 250.140,80	-	R\$250.140,80	-	97,47%	
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE, 12 SALAS E QUADRA COBERTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSP. E LOCAÇÕES LTDA - ME	22/05/2015	19/01/2022	R\$ 3.530.109,28	R\$ 455.446,54	R\$3.985.555,82	-	60,00%	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO LOPES	MPO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	28/08/2018	28/08/2021	R\$ 183.333,23	-	R\$183.333,23	-	100,00%	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16/08/2018	16/08/2022	R\$ 325.247,78	-	R\$325.247,78	-	-	-

JOSÉ NILTON DOS S. OLIVEIRA
Secretário de Obras e Transportes
Portaria Nº 055/2021

JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA: 270837639-0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado Final	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
REFORMA HOSPITAL GOV. JOÃO ALVES FILHO E DA CLÍNICA 24 HORAS	SKALA EMPREENDIMENTOS - LTDA	03/07/2021	03/07/2023	R\$ 1.406.065,05	222.295,01	R\$ 1.628.360,06	R\$ 1.132.083,11	69,52%	-


JOSÉ NILTON DOS S. OLIVEIRA
Secretário de Obras e Transportes
Portaria Nº 055/2021

JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES


Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA: 270837639-0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado Final	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Não há obra em andamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, tendo em vista que a obra de construção do CRAS, contrato 016/2020/FMAS, foi avocada pela Prefeitura Municipal em 12/01/2021


JOSÉ NILTON DOS S. OLIVEIRA
Secretário de Obras e Transportes
Portaria Nº 055/2021

JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES


Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA: 270837639-0