



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - PMTG

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado Final	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	JORRA ÁGUA LTDA - ME	24/04/2020	22/04/2023	R\$ 351.491,47	R\$ 6.647,46	R\$358.138,93	-	71,39%	-
REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS	MPO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	16/08/2019	13/12/2022	R\$ 294.712,16	-	R\$294.712,16	-	100,00%	-
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CRAS E DE RUAS DO POVOADO CAMPO GRANDE	CLS LIMPEZAS E SERVIÇOS EIRELI	22/08/2019	19/11/2022	R\$ 258.902,69	R\$ 17.218,71	R\$276.121,40	-	68,91%	-
CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE, 12 SALAS E QUADRA COBERTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSP. E LOCAÇÕES LTDA - ME	22/05/2015	19/11/2022	R\$ 3.530.109,28	R\$ 365.299,68	R\$3.895.408,96	-	61,00%	-
CONSTRUÇÃO MURO ENTORNO ESCOLA MUNICIPAL DR. ALBANO FRANCO	WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	13/05/2022	13/01/2023	R\$ 327.585,59	-	R\$327.585,59	-	83,89%	-
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL JOSÉ ALEXANDRE	WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15/06/2022	15/02/2023	R\$ 285.369,40	-	R\$285.369,40	-	13,32%	-
DRENAGEM E.M.E.F ANTÔNIO AGUIAR E RECONSTRUÇÃO DE MURO	WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	29/08/2022	29/04/2023	R\$ 173.710,58	-	R\$173.710,58	-	65,56%	-
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	ATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16/08/2018	16/08/2023	R\$ 325.247,78	-	R\$325.247,78	-	-	-


JOSÉ NILTON DOS S. OLIVEIRA
Secretário de Obras e Transportes
Portaria Nº 055/2021

JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES


Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA: 270837639-0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado Final	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
REFORMA HOSPITAL GOV. JOÃO ALVES FILHO E DA CLÍNICA 24 HORAS	SKALA EMPREENDIMENTOS - LTDA	03/07/2021	03/07/2023	R\$ 1.406.065,05	222.295,01	R\$ 1.628.360,06	R\$ 1.132.083,11	69,52%	-


JOSÉ NILTON DOS S. OLIVEIRA
Secretário de Obras e Transportes
Portaria Nº 055/2021

JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES


Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA: 270837639-0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Discriminação	Empresa	Data do Início	Previsão de Término	Valor Contratado	Aditivo	Valor Contratado Final	Valor Pago	%	
								Realização Física	Realização Financeira
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Não há obra em andamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, tendo em vista que a obra de construção do CRAS, contrato 016/2020/FMAS, foi avocada pela Prefeitura Municipal em 12/01/2021


JOSÉ NILTON DOS S. OLIVEIRA
Secretário de Obras e Transportes
Portaria Nº 056/2021

JOSÉ NILTON DOS SANTOS OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES


Diego Brito Santana
Engenheiro Civil
CREA: 270837639-0