



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	Nº OPERAÇÃO 1060695-25	Nº SICONV 874056/2018	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRAS	MUNICÍPIO / UF TOMAR DO GERU	REPASSE 319.428,00	CONTRAPARTIDA 5.819,78	INVESTIMENTO 325.247,78	Nº RRE 5	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	CONSTRUÇÃO DE CRAS	Licitado / Em Execução	166,46	m²	16/2020/FMAS	5	325.247,78	185.188,99	91.760,56	276.949,55	85,15%
							(%)	(100,00%)	(56,94%)	(28,21%)	(85,15%)
							Repasse	319.428,00	181.875,33	90.118,66	271.993,99
							Contrapartida	5.819,78	3.313,66	1.641,90	4.955,56
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	325.247,78	185.188,99	91.760,56	276.949,55

Acumulado Anterior: 56,94%

Observações:

TOMAR DO GERU

Local

Representante Tomador

Nome: PEDRO SILVA COSTA FILHO

Cargo: PREFEITO

quarta-feira, 4 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DIEGO BRITO SANTANA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 270837639-0

ART/RRT: SE20210225484

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: LUCILEIDY SOARES CLEMENTINO SANTANA

Cargo: SECRETÁRIA DE FINANÇAS